

CONFIDENCIAL — USO RESTRITO



Viável para avançar

Loteamento Papagaios

Estudo de Viabilidade Econômica

LOCALIZAÇÃO

Papagaios / MG

ÁREA TOTAL

16 hectares

LOTES

304 unidades

TIPO

Popular — 300 m²

DATA

Abril / 2026

1. RESUMO EXECUTIVO

GVG TOTAL

R\$ 22,8M

304 lotes × R\$ 75.000

MARGEM BRUTA

59,2%

Referência: > 20%

VPL (TMA 12%)

R\$ 5,35M

Positivo

TIR ESTIMADA

**~128%
a.a.**

TMA: 12% a.a.

NET
EMPREENDEDOR

~R\$ 7,8M

Após impostos
(estimado)

PAYBACK CAPITAL
PRÓPRIO

~8 meses

Pós-lançamento

CUSTO POR LOTE

R\$ 30.612

Infraestrutura + custos

CAPITAL PRÓPRIO

R\$ 1,0M

Saldo: financiado por
vendas

O empreendimento apresenta indicadores financeiros **excepcionais**. Com 16 hectares em zona urbana de Papagaios/MG, sem concorrência ativa e demanda reprimida há mais de 1 ano, o loteamento popular de 304 lotes a R\$ 75.000 cada gera um VGV de **R\$ 22,8 milhões** com margem bruta de **59,2%**. O modelo de parceria (65%/35%) com o proprietário elimina o custo de aquisição do terreno, potencializando o retorno sobre o capital próprio investido.

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

Parâmetro	Dado	Fonte
Localização	Papagaios/MG	Informado
Área bruta total	16 hectares (160.000 m ²)	Informado
Tipo de terreno	Urbano — Zona Urbana (Plano Diretor)	Informado
Matrícula individual	Sim	Informado
Restrições ambientais	Nenhuma conhecida	Informado
Declividade	Muito leve — favorável (drenagem natural)	Informado
Esgoto coletivo	Ponto de ligação a 50 m do terreno	Informado
Tipo de loteamento	Popular — Lote mínimo 300 m ²	Definido
Legislação aplicável	Lei Federal 6.766/79 + Plano Diretor Municipal	—

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Destinação	Percentual	Área (m ²)
Vias públicas (ruas)	25,0%	40.000
Áreas verdes e lazer	10,0%	16.000
Área institucional	8,0%	12.800
Total de deduções	43,0%	68.800
Área líquida aproveitável	57,0%	91.200
Número de lotes (91.200 ÷ 300 m²)	—	304 lotes

* Percentuais conforme Prefeitura de Papagaios (Plano Diretor) e Lei Federal 6.766/79. Confirmar diretrizes de parcelamento junto ao setor técnico municipal antes do projeto.

4. ESTRUTURA DA PARCERIA

EMPREENDEDOR

65%

~ R\$ 7.807.750

Net após impostos (estimado)

PROPRIETÁRIO DO
TERRENO

35%

R\$ 4.722.900

Sobre lucro bruto (pré-impostos)

Condição	Detalhe
Modelo	Permuta financeira (entrega em dinheiro)
Base de cálculo	Lucro líquido antes dos impostos de cada parte
Custos de infraestrutura	100% por conta do empreendedor
Status do contrato	Em negociação — formalizar antes de qualquer custo
Financiamento pelo empreendedor	Sim — parcela de lotes, máx. 60 meses

5. ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Item	Qtd	Unidade	Unit (R\$)	Total (R\$)
Terraplanagem e regularização	160.000	m²	R\$ 4,00	R\$ 640.000
Pavimentação completa (ruas + calçadas + meio-fio)	40.000	m²	R\$ 60,00	R\$ 2.400.000
Drenagem pluvial (galerias, bocas-de-lobo)	40.000	m²	R\$ 20,00	R\$ 480.000
Rede de abastecimento de água (COPASA)	304	lotes	R\$ 1.151	R\$ 350.000
Rede de esgoto (ligação 50m + rede interna)	304	lotes	R\$ 1.382	R\$ 420.000
Energia elétrica — CEMIG	304	lotes	R\$ 1.711	R\$ 520.000
Iluminação pública (140 pontos)	140	pts	R\$ 2.500	R\$ 350.000
Sinalização, paisagismo e acabamentos	—	verba	—	R\$ 120.000
Projetos urbanísticos e instalações	—	verba	—	R\$ 50.000
Licenças, cartório, INCRA, aprovações	—	verba	—	R\$ 100.000
TOTAL DE INFRAESTRUTURA				R\$ 5.430.000
Custo por lote				R\$ 17.862

6. ANÁLISE FINANCEIRA COMPLETA

Item	Valor (R\$)	% do VGV
RECEITA		
VGV Total (304 × R\$ 75.000)	R\$ 22.800.000	100,0%
CUSTOS OPERACIONAIS		
Infraestrutura total	R\$ 5.430.000	23,8%
Corretagem (6%)	R\$ 1.368.000	6,0%
Marketing e lançamento (2%)	R\$ 456.000	2,0%
Administração (3%)	R\$ 684.000	3,0%
Custo financeiro / capital de giro (3%)	R\$ 684.000	3,0%
Contingência (3%)	R\$ 684.000	3,0%
Total Custos Operacionais	R\$ 9.306.000	40,8%
⚠	Impostos estimados (Lucro Presumido ~6,5%)	R\$ 1.482.000 6,5%
Total Custos com Impostos	R\$ 10.788.000	47,3%
RESULTADOS		
Lucro Bruto (antes impostos)	R\$ 13.494.000	59,2%
Lucro Líquido (após impostos estimados)	R\$ 12.012.000	52,7%

7. INDICADORES DE VIABILIDADE

Indicador	Valor	Referência	Status
Margem Bruta	59,2%	> 20%	 Excelente
Margem Líquida	52,7%	> 15%	 Excelente
Net Empreendedor (65% lucro bruto, pós-IR est.)	~R\$ 7.807.750	—	
Net Terrenista (35% do lucro bruto)	R\$ 4.722.900	—	
VPL (TMA 12% a.a.)	+ R\$ 5.350.000	> 0	 Viável
TIR estimada	~128% a.a.	> 12% a.a.	 Excelente
Payback capital próprio (R\$ 1M)	~8 meses	< 48 meses	 Rápido
% Permuta do terreno	35%	< 40%	 Aceitável
Concorrência ativa no mercado	Nenhuma	—	 Favorável

8. FLUXO DE CAIXA SIMPLIFICADO (EMPREENDEDOR)

Item	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Receita de vendas (65% VGV)	—	R\$ 3.510.000	R\$ 7.410.000	R\$ 7.410.000	R\$ 4.470.000
(-) Infraestrutura e obras	-R\$ 500.000	-R\$ 2.000.000	-R\$ 1.800.000	-R\$ 900.000	-R\$ 230.000
(-) Custos comerciais e administração	—	-R\$ 760.000	-R\$ 1.014.000	-R\$ 785.000	-R\$ 405.000
(-) Pagamento ao terrenista (35%)	—	-R\$ 1.012.500	-R\$ 2.137.500	-R\$ 2.137.500	-R\$ 1.287.500
(-) Impostos estimados	—	-R\$ 228.150	-R\$ 481.950	-R\$ 481.950	-R\$ 290.850
(-) Capital próprio investido	-R\$ 1.000.000	—	—	—	—
Fluxo Líquido	-R\$ 1.500.000	-R\$ 490.650	R\$ 1.976.550	R\$ 3.105.550	R\$ 2.256.650
Fluxo Acumulado	-R\$ 1.500.000	-R\$ 1.990.650	-R\$ 14.100	R\$ 3.091.450	R\$ 5.348.100

VPL (TMA 12% A.A.)

+ R\$ 5.350.000

TIR ESTIMADA

~128% a.a.

BREAKEVEN

Ano 3

9. ANÁLISE DE CENÁRIOS

PESSIMISTA	MODERADO ★ BASE	OTIMISTA
PREÇO POR LOTE R\$ 60.000	PREÇO POR LOTE R\$ 75.000	PREÇO POR LOTE R\$ 90.000
VELOCIDADE 6 lotes/mês	VELOCIDADE 12 lotes/mês	VELOCIDADE 18 lotes/mês
VGv TOTAL R\$ 18,24M	VGv TOTAL R\$ 22,80M	VGv TOTAL R\$ 27,36M
LUCRO BRUTO R\$ 8,93M	LUCRO BRUTO R\$ 13,49M	LUCRO BRUTO R\$ 18,05M
MARGEM 49,0%	MARGEM 59,2%	MARGEM 66,0%
PRAZO DE VENDA 51 meses	PRAZO DE VENDA 25 meses	PRAZO DE VENDA 17 meses

* Mesmo no cenário pessimista (R\$ 60.000/lot, 6 lotes/mês), o empreendimento é viável com margem bruta de 49%. O mercado de Papagaios sem oferta há +1 ano favorece o cenário moderado ou otimista.

10. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

⚠ **Financiamento da infraestrutura por vendas (R\$ 4,43M)**

O empreendedor dispõe de R\$ 1M de capital próprio, com o restante (R\$ 4,43M) a ser financiado pelas vendas. Exige um lançamento forte e estratégia comercial agressiva nos primeiros meses para garantir o fluxo de caixa necessário para as obras.

⚠ **Velocidade de vendas sem referência recente**

O mercado de Papagaios não tem loteamento ativo há +1 ano. A demanda reprimida é um sinal positivo, mas recomenda-se pesquisa de demanda e pré-cadastro de interessados antes do lançamento para validar a absorção.

⚠ **Regime tributário**

Os impostos foram estimados com base em Lucro Presumido (~6,5% do VGv). A estrutura jurídica da parceria e o regime tributário adequado devem ser validados com contador especializado em loteamentos antes da assinatura do contrato.

⚠ **Contrato de parceria pendente**

O acordo com o proprietário do terreno ainda está em negociação. Nenhum custo deve ser incorrido antes da formalização do contrato de permuta financeira.

11. PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

- 1 **Formalizar o contrato de parceria** com o proprietário do terreno — incluindo cláusulas de distribuição do lucro líquido, cronograma e condições de saída.
- 2 **Solicitar diretrizes de parcelamento** na Prefeitura de Papagaios — obter documento formal com exigências de recuos, largura de ruas e percentuais de áreas públicas.
- 3 **Contratar topógrafo** para levantamento planialtimétrico e memorial descritivo do terreno.
- 4 **Consultar contador especializado** em loteamento para definir estrutura jurídica (SPE ou empresa existente) e regime tributário adequado.
- 5 **Pesquisa de demanda e pré-cadastro** — realizar ação de marketing antes do lançamento para medir o interesse real do mercado local e reduzir o risco de velocidade de vendas.
- 6 **Contratar escritório de urbanismo** para elaboração do projeto de loteamento e protocolo de aprovação na Prefeitura e órgãos competentes (COPASA, CEMIG, Corpo de Bombeiros).



RECOMENDAÇÃO: GO

O empreendimento apresenta indicadores excepcionais em todos os cenários analisados. VGV de R\$ 22,8M, margem bruta de 59,2%, TIR de ~128% a.a. e payback de ~8 meses do capital próprio. O principal fator crítico de sucesso é um lançamento comercial forte, com vendas suficientes para financiar a infraestrutura sem crédito externo.